

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・a工区 No.46)
----	---

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業後
	測定日	平成28年3月31日	平成28年4月23日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056

— 1工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年4月19日	平成28年4月20日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④		<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①			<0.5
No.⑦ 作業場内 ②			<0.5
No.⑦ 作業場内 ③			<0.5
No.⑦ 作業場内 ④			<0.5

— 2工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年4月13日	平成28年4月14日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①			<0.5
No.⑦ 作業場内 ②			<0.5
No.⑦ 作業場内 ③			<0.5

— 3工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年4月6日	平成28年4月7日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 4工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年4月5日	平成28年4月5日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 5工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年4月1日	平成28年4月1日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維＋その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。