

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・d工区 No.83 バルコニー)
----	---

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業後
	測定日	平成28年6月22日	平成28年7月13日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056

— 8階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月24日	平成28年6月24日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 7階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月27日	平成28年6月27日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 6階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月27日	平成28年6月27日
No.① 敷地境界		<0.056※ ₁	
No.② 敷地境界		<0.056※ ₁	
No.③ 敷地境界		<0.056※ ₁	
No.④ 敷地境界		<0.056※ ₁	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※₁ 7階と6階は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

— 5階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月29日	平成28年6月29日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 4階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月29日	平成28年6月29日
No.① 敷地境界		<0.056※ ₂	
No.② 敷地境界		<0.056※ ₂	
No.③ 敷地境界		<0.056※ ₂	
No.④ 敷地境界		<0.056※ ₂	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※₂ 5階と4階は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

— 3階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年7月1日	平成28年7月1日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

— 2階 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年7月1日	平成28年7月1日
No.① 敷地境界		<0.056※ ₃	
No.② 敷地境界		<0.056※ ₃	
No.③ 敷地境界		<0.056※ ₃	
No.④ 敷地境界		<0.056※ ₃	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※₃ 3階と2階は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維+その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。