

石綿粉じん濃度測定結果速報

| | |
|----|---|
| 件名 | 春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・d工区 No.83) |
|----|---|

単位(f/L)

| 地点名 | 測定区分 | 作業前 | 作業後 |
|-----------|------|------------|------------|
| | 測定日 | 平成28年7月19日 | 平成28年9月21日 |
| No.① 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 |
| No.② 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 |
| No.③ 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 |
| No.④ 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 |

— 1工区 —

単位(f/L)

| 地点名 | 測定区分 | 作業中 | 作業中 | 養生撤去前 |
|--------------------|------|------------|------------|------------|
| | 測定日 | 平成28年8月19日 | 平成28年8月25日 | 平成28年8月26日 |
| No.① 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 | |
| No.② 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 | |
| No.③ 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 | |
| No.④ 敷地境界 | | <0.056 | <0.056 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ① | | <0.5 | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ② | | <0.5 | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③ | | <0.5 | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④ | | <0.5 | <0.5 | |
| No.⑥ セキュリティゾーン前 | | <0.5 | <0.5 | |
| No.⑦ 作業場内 ① | | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ② | | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ③ | | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ④ | | | | <0.5 |

— 2工区 —

単位(f/L)

| 地点名 | 測定区分 | 作業中 | 養生撤去前 |
|--------------------|------|-----------|------------|
| | 測定日 | 平成28年9月9日 | 平成28年9月15日 |
| No.① 敷地境界 | | <0.056 | |
| No.② 敷地境界 | | <0.056 | |
| No.③ 敷地境界 | | <0.056 | |
| No.④ 敷地境界 | | <0.056 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ① | | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ② | | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③ | | <0.5 | |
| No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④ | | <0.5 | |
| No.⑥ セキュリティゾーン前 ① | | <0.5 | |
| No.⑥ セキュリティゾーン前 ② | | <0.5 | |
| No.⑦ 作業場内 ① | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ② | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ③ | | | <0.5 |
| No.⑦ 作業場内 ④ | | | <0.5 |

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維+その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。