

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 既存建物等解体除却工事（北街区・d工区 No.73・No.87）
----	---

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業中	作業中
	測定日	平成28年6月22日	平成28年7月15日	平成28年7月21日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056	<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056	<0.056
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		/	<0.5	<0.5
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		/	<0.5	<0.5
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		/	<0.5	<0.5
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ④		/	<0.5	<0.5
No.⑥ セキュリティゾーン前		/	<0.5	<0.5

単位(f /L)

地点名	測定区分	養生撤去前	作業後
	測定日	平成28年7月25日	平成28年7月28日
No.① 敷地境界			<0.056
No.② 敷地境界			<0.056
No.③ 敷地境界			<0.056
No.④ 敷地境界			<0.056
No.⑦ 作業場内 ①		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ②		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ③		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ④		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ⑤		<0.5	

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維＋その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。