「南・西街区」既存建物等解体除却工事　9月度 石綿除去月間工程表

工事件名：　春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等解体除却工事(南・西街区)

工事場所：　東京都文京区小石川１丁目1の一部,2,3の一部,4の一部

作成:2017/9/7

工区/建物No./名称 (住宅地図表記)	石綿着手前調査					分析検体数		除去作業完了状況				28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	1 日
	調査日	Lv.1	Lv.2	Lv.3	含有確認建材	定性	定量	Lv.1	Lv.2	Lv.3	粉塵濃度測定結果																																						
「A工区」																																															
No.11	2016 4 7	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																											
No.35	2016 3 3	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	1				完了																																						
No.36	2015 11 25	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	3				完了																																						
No.42	2015 12 2	無	有	有	(L1)ー (L2)断熱材 (L3)Pタイル	4	1		完了	完了	(Lv.2作業時) 問題なし																																							
No.43	2016 1 12	無	有	有	(L1)ー (L2)ケイカル2種板 (L3)Pタイル	6	1		完了	完了	(Lv.2作業時) 問題なし																																							
No.44	2016 9 2	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																										
No.45	2016 5 16	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)塗装材（Lv１扱い）、Pタイル	3	1			完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
「B工区」																																															
No.31-1	2015 11 25	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	1																																										
No.31-2	2015 11 25	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	1																																										
No.32-1	2015 12 1	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル					完了																																							
No.37	2016 1 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	1				完了																																						
「C工区」																																															
No.32-2	2015 11 26	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル					完了																																						
No.33	2016 3 3	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	1				完了																																						
No.34	2016 2 26	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)ジュラク壁（Lv１扱い）、Pタイル	5	1			完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
No.40	2016 7 25	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)屋根材	2	1			完了																																						
「D工区」																																															
No.59	2015 8 14	無	有	有	(L1)ー (L2)水練り保温材 (L3)Pタイル				完了	完了	(Lv.2作業時) 問題なし																																							
No.60	2015 12 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル					完了																																							
No.61	2016 3 18	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	2				完了																																						
No.62	2015 8 19	有	有	有	(L1)吹付けロックウール (L2)水練り保温材 (L3)Pタイル			完了	完了	完了	(Lv.1作業時) 問題なし (Lv.2作業時) 問題なし																																							
No.67	2015 11 26	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	1				完了																																						
「E工区」																																															
No.9	2016 2 16	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	3				完了																																						
No.14-1	2016 2 16	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																										
No.14-2	2015 8 6	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)塗装材（Lv１扱い）、Pタイル					完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
No.27	2016 1 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	3				完了																																						
No.28-1	2016 1 7	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																										
No.28-2	2016 1 7	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																										
No.29	2016 1 7	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	4																																									
No.30	2016 1 7	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	1																																									
「F工区」																																															
No.23-1	2015 12 8	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	2				完了																																						
No.23-2	2015 12 8	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	2				完了																																						
No.24-1	2015 12 21	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	3																																									
No.24-2	2015 12 21	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー	2																																									
No.26	2016 1 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	4				完了																																						
No.38-1	2015 8 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)塗装材（Lv１扱い）、Pタイル					完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
No.38-2	2015 8 7	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)塗装材（Lv１扱い）、Pタイル					完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
「G工区」																																															
No.15	2016 4 19	無	無	有	(L1) (L2) (L3)Pタイル	3				完了																																						
No.16	2016 4 19	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)ジュラク壁（Lv１扱い）	2	1			完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
No.17-1	2016 2 22	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	2				完了																																						
No.17-2	2016 1 12	有	無	有	(L1)石綿吹付 (L2)ー (L3)Pタイル	1		完了		完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																							
No.17-3	2016 1 12	無	無	無	(L1)ー (L2)ー (L3)ー																																										
No.18	2016 2 26	無	無	有	(L1)ー (L2)ー (L3)Pタイル	1				完了																																						

「南・西街区」既存建物等解体除却工事　9月度 石綿除去月間工程表

工事件名：　春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等解体除却工事(南・西街区)

工事場所：　東京都文京区小石川１丁目1の一部,2,3の一部,4の一部

工区/建物No./名称 (住宅地図表記)	石綿着手前調査					分析検体数		除去作業完了状況				28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
	調査日	Lv.1	Lv.2	Lv.3	含有確認建材	定性	定量	Lv.1	Lv.2	Lv.3	粉塵濃度測定結果	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
「H工区」																																														
No.10	2016 6 27	無	有	無	(L1) (L2)断熱材、配管エルボ (L3)	2	2		完了		(Lv.2作業時) 問題なし																																						
No.21	2016 1 12	無	無	有	(L1)― (L2)― (L3)Pタイル	2				完了																																						
No.22-1	2015 12 8	無	無	有	(L1)― (L2)― (L3)Pタイル					完了																																						
No.22-2	2015 12 8	無	無	無	(L1)― (L2)― (L3)―																																										
No.23-3	2015 12 8	無	無	有	(L1)― (L2)― (L3)Pタイル					完了																																						
「I工区」																																														
No.5-1	2015 8 31	無	有	有	(L1)― (L2)水練り保温材 (L3)塗装材（Lv１扱い）、ﾀｲﾙ、ｽﾚｰﾄ	3	0				(Lv.1作業時) (Lv.2作業時)									(Lv.3　Pタイル、スレート)																							(Lv.1　塗装材)						
No.5-2	2017 8 21	無	無	有	(L1) (L2) (L3)ﾌﾙｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2	1														(Lv.3　ﾌﾙｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)																													
「J工区」																																														
No.1	2016 4 7	無	無	有	(L1)― (L2)― (L3)Pタイル					完了																																						
No.3	2016 5 30	無	無	有	(L1)― (L2)― (L3)塗装材（Lv１扱い）	2	1			完了	(Lv.1作業時) 問題なし																																						
No.7	2016 2 22	無	無	無	(L1)― (L2)― (L3)―	2																																									
No.8	2015 12 16	無	無	有	(L1) (L2) (L3)Pタイル					完了																																						
「K工区」																																														
No.4	2016 10 31	無	無	無	(L1)― (L2)― (L3)―	3																																								
「L工区」	¥																																													
No.25-3	2016 2 4	無	無	有	(L1) (L2) (L3)Pタイル					完了																																						
「M工区」																																														
No.25-1	2016 2 4	無	無	無	(L1)― (L2)― (L3)―	2																																								
No.25-2	2016 7 21	無	無	無	(L1)― (L2)― (L3)―	2																																								
「N工区」																																														
No.19	2016 10 15	無	無	有	(L1) (L2) (L3)ケイカル板	4	1			完了																																					
						合計 88	合計 11																																								